	EMPRESAS JÁ INTERLIGADAS AO SES DE ITATIBA											
	EMPRESA	Inquérito Civil	Demanda Obra Sabesp	Obra Empresa	Negociação	Caracterização do efluente	Conectado	Eliminou	Volume END m3/dia	Carga Organica kgDBO/dia	Carga Sólidos kgSST/dia	
1	Begheto				concluída	K= 1,23	Sim		5	1,1	0,15	
2	Bobst				concluída	K= 1,05	Sim		6	0,4	0,141	
3	Condupar				concluída	K= 1,00	Sim		16	2,6	1,1	
4	Eichut	Novo I	o local - já está interligada		concluída	não apresentou	Sim		0,82			
5	Fibralin				concluída	K= 1,00	Sim		209	1,5	2,0	
6	Linhasita	34/2009			concluída	K= 1,89	Sim		70	91	5	
7	Neotextil				concluída	K= 1,19	Sim		45,67	3,4	2,9	
							-		352,49	100,00	11,29	

	EMPRESAS APROVADAS PARA INTERLIGAR E COM NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO (CRONOGRAMA)											
	EMPRESA	Inquérito Civil	Demanda	Obra		Caracterização	Previsão de Conexão	Eliminou	Volume END	Carga Organica	Carga Sólidos	
			Obra Sabesp	Empresa	Negociação	do efluente		canos	m3/dia	kgDBO/dia	kgSST/dia	
8	Mavalerio				ativa	K= 10,18	dez/11		24	312,8	9,8	
9	G Mara- Cooperavi			Х	ativa	K= 1,00	jan/12		204,96	13	20	
10	SA Fabril Scavone	18/2008		Х	ativa	K= 1,00	fev/12		7,3	0,8	1,46	
11	Borealis				ativa	K= 1,00	mar/12		36,1	0,47	2,9	
12	Linbrás				ativa	K= 1,00	abr/12		15,2	3,56	0,52	
13	Bordeaux	15/2008	Х		ativa	K= 1,37	mai/12		66,67	9,9	6,6	
									354,23	340,43	41,23	

	CRÍTICOS POR DEMANDA DE OBRAS, FALTA CARACTERIZAÇÃO, NEGOCIAÇÃO PARADA OU PARECER DESFAVORÁVEL AO RECEBIMENTO										
	EMPRESA	Inquérito Civil	Demanda Obra Sabesp	Obra Empresa	Negociação	Caracterização do efluente	Previsão de Conexão	Eliminou	Volume END m3/dia	Carga Organica kgDBO/dia	Carga Sólidos kgSST/dia
14	Ambert			Atibaia	não	não	*		não informado		
15	Colorobbia			Χ	não	não	*		não informado		
16	Covolan	19/2008	Já realizada		parada	K= 1,00	*		850	25,2	108,2
17	CPA (antiga Apotex)				não	não	*		não informado		
18	Entretelas (Louframi?)				não	não	*		não informado		
19	Metalúrgica Itatiba (Jóia)		verificando se tem rede		parada	DESFAVORAVEL não atende legislação	*		40		
20	M Elizabeth	16/2008	com tratamento	Χ	parada	K= 1,40	*		2841	1577	541,2
21	Tera Metais		verificando se tem rede		não	não	*		não informado		
22	Timavo	arquivado	Reversão de Bacia	Χ	parada	K= 1,00	*		1753	346	253
23	Howden		Soleira Negativa	Х	não	não	*		não informado		
24	Momentive	tem tratamento próprio	Soleira Negativa	Х	não	K= 1,00	*		15	1,53	0,34
25	Wise Wood		Soleira Negativa	Х	não	não	*		não informado		
									5.499,00	1.949,73	902,74

	IMPOSSIBILIDADE DE INTERLIGAR POR NÃO POSSUIR REDE DE ESGOTOS DISPONÍVEL PARA O CLIENTE											
	EMPRESA	Inquérito Civil	Demanda Obra Sabesp	Obra Empresa	Negociação	Caracterização do efluente	Previsão de Conexão	Eliminou	Volume END m3/dia	Carga Organica kgDBO/dia	Carga Sólidos kgSST/dia	
26	Artivinco		não tem rede		não	não	*		não informado			
27	Ertex Química		não tem rede	Precisa fazer travessia	não	Em 2009 K=10,6	*					
28	Hiltex		não tem rede		não	não	*		não informado			
29	Hospital Itatiba		não tem rede		não	não	*		não informado			
30	Kromberg	tem tratamento próprio		Precisa fazer travessia	não	2008/REFAZER	*		90			
31	Maliber		não tem rede	Atibaia	não	não	*		não informado			
32	Malibu		não tem rede	Atibaia	não	não	*		não informado			
33	Nivea		não tem rede		não	não	*		não informado			
34	OPW		não tem rede	Fora de coletor	não	não	*		não informado			
35	Pricemaq		não tem rede	antes do coletor	não	não	*		não informado			
36	Valeo		não tem rede	Atibaia	não	não	*		não informado			

 37
 Wilbor
 não tem rede
 Atibaia
 não
 não
 *
 não informado

 90,00